

监 理 日 志

第 20页 共 页

2020 年 5 月 2 日 星期：六	天气：晴天	气温：29/18
一、工程施工情况：骨粒车间加固檩条。把C型檩放到Z型檩里边，打孔螺栓紧固。共加工10条 因制胶车间屋面积水换瓦工作未施工。 1. 安全监理情况：加固时安全带，安全帽，口罩等防护措施齐全 2. 质量监理情况： 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况 五、其他		
填写人： 张浩源		审核人：徐耀生

