

# 监 理 日 志

第 29 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 2020 年 5 月 11 日<br>星期：一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 天气：晴 | 气温：31/6 |
| <p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 今日成品库屋面护栏安装已完成 12%</li><li>2. 今日骨粒车间加固底梁已全部完成，檩条加固 4 条 完成 20%</li><li>3. 今日骨粒车间屋面夹具安装已完成 15%</li><li>4. 今日制胶车间屋面换瓦 10#</li></ol> <p>二、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 现场检查成品库护栏安装情况，检查骨粒车间加固底梁是否符合标准，检查檩条加固情况，检查骨粒车间屋面夹具安装情况，查看制胶车间换瓦情况</li></ol> <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，换瓦施工工人 14 人，加固施工人 5 人，光伏安装工人 10 人</p> <p>四、现场安全情况；现场施工人员安全措施佩戴齐全</p> <p>五、其他</p> |      |         |
| 填写人： 张浩源                      审核人：徐耀生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |

