

监 理 日 志

第 30 页 共 页

2020 年 5 月 12 日 星期：二	天气：晴	气温：33/19
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none">1. 今日成品库屋面护栏安装完成 30% 累计完成 32%2. 今日骨粒车间加固檩条加固 6 条 完成 10% 累计完成 30%3. 今日骨粒车间屋面夹具安装完成 25% 累计完成 40%4. 今日制胶车间屋面换瓦 20# 累计完成 30% <p>二、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 现场检查成品库护栏安装情况，检查骨粒车间加固檩条是否符合标准，检查檩条加固情况，检查骨粒车间屋面夹具安装情况，查看制胶车间换瓦情况 <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，换瓦工人 14 人，加固工人 5 人，光伏安装工人 10 人</p> <p>四、现场安全情况；现场施工人员安全措施佩戴齐全</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人： 张浩源 审核人：徐耀生</p>		

