

监 理 日 志

第 32 页 共 页

2020 年 5 月 14 日 星期：四	天气：大雨	气温：26/15
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none">1. 今日成品库屋面护栏安装完成 0% 累计完成 50%2. 今日骨粒车间加固檩条加固 18 条 完成 18% 累计完成 68%3. 今日骨粒车间屋面夹具安装完成 0% 累计完成 70%4. 今日制胶车间屋面换瓦 0# 累计完成 40% <p>二、监理工作情况：</p> <p>现场检查骨粒车间檩条加固情况</p> <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，换瓦工人 0 人，加固工人 5 人，光伏安装工人 0 人</p> <p>四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人： 张浩源 审核人：徐耀生</p>		