

监 理 日 志

第 34 页 共 页

2020 年 5 月 16 日 星期： 六	天气：晴	气温：30/19
一、工程施工情况： 一、施工进度 1. 今日成品库屋面护栏安装完成 30% 累计完成 95% 2. 今日骨粒车间加固檩条加固 12 条 完成 12% 累计完成 100% 3. 今日骨粒车间屋面夹具安装完成 10% 累计完成 100% 4. 今日制胶车间屋面换瓦 20% 累计完成 68% 二、监理工作情况： 1、现场检查成品库护栏安装情况，检查骨粒车间加固檩条是否符合标准，检查骨粒车间屋面夹具安装情况，查看制胶车间换瓦情况 三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，换瓦工人 14 人，加固工人 5 人，光伏安装工人 11 人 四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全 五、其他 填写人： 张浩源 审核人：徐耀生		