

监 理 日 志

第 36 页 共 页

2020 年 5 月 18 日

星期： 一

天气：晴

气温：30/12

一、工程施工情况：

一、施工进度

1. 今日成品库屋面夹具安装 30% 累计完成 60%
2. 今日骨粒车间加固檩条加固已完成，消缺整改中
3. 今日骨粒车间屋面导轨安装 20% 累计完成 34%
4. 今日制胶车间屋面换瓦 20% 已全部完成
5. 今日成品库导轨安装 40%，累计完成 70%
6. 今天成品库组件搬运

二、监理工作情况：

1、现场检查成品导轨夹具安装情况，检查骨粒车间加固檩条是否符合标准，检查骨粒车间屋面夹具安装情况，查看制胶车间换瓦情况

三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，换瓦工人 14 人，加固工人 5 人，光伏安装工人 20 人

四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全

五、其他

填写人： 张浩源

审核人：徐耀生

