

监 理 日 志

第 37 页 共 页

2020 年 5 月 19 日 星期： 二	天气： 晴	气温： 30/18
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none">1. 今日成品库屋面夹具安装 40% 累计完成 100% 已全部完成2. 今日成品库屋面导轨安装 30% 累计完成 100% 已全部完成3. 今日成品库 骨粒车间 制胶车间 消缺整改中4. 今日骨粒车间屋面导轨安装 10% 累计完成 44%5. 今日制胶车间屋面锁边中6. 今天成品库屋面组件安装 20% 累计完成 20% <p>二、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、现场检查成品库屋面组件安装及导轨夹具安装情况，检查骨粒车间屋面导轨安装情况，查看制胶车间屋面锁边情况 <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，换瓦工人 14 人，加固工人 5 人，光伏安装工人 20 人</p> <p>四、现场安全情况；现场施工人员安全措施佩戴齐全</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人： 张浩源 审核人： 徐耀生</p>		

