

监 理 日 志

第 39 页 共 页

2020 年 5 月 21 日
星期： 四

天气：晴

气温：30/19

一、工程施工情况：

一、施工进度

1. 今日成品库屋面组件安装 30% 累计完成 70。
2. 今日骨粒车间屋面导轨安装 20% 累计完成 79%。
3. 今日制胶车间屋面吊装护栏辅材
4. 今日骨粒车间铺设步道

二、监理工作情况：

- 1、现场检查成品库屋面组件安装情况，检查骨粒车间屋面导轨安装及步道情况，现场旁站制胶车间吊装护栏辅材

三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，换瓦工人 14 人，加固工人 5 人，光伏安装工人 10 人

四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全

五、其他

填写人： 张浩源

审核人：徐耀生

