

监 理 日 志

第 40 页 共 页

2020 年 5 月 22 日 星期： 五	天气： 晴	气温： 34/15
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none">1. 今日成品库屋面组件安装 25% 累计完成 95%2. 今日骨粒车间屋面导轨安装 10% 累计完成 89%。3. 今日制胶车间屋面安装护栏 15% 累计完成 15%4. 今日骨粒车间铺设步道 <p>二、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、现场检查成品库屋面组件安装情况，检查骨粒车间屋面导轨安装及步道情况，现场查看制胶车间安装护栏情况 <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，换瓦工人 14 人，加固工人 5 人，光伏安装工人 10 人</p> <p>四、现场安全情况；现场发现一名施工人员穿拖鞋，现场提出警告</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人： 张浩源 审核人：徐耀生</p>		

