

监 理 日 志

第 41 页 共 页

2020 年 5 月 23 日 星期： 六	天气：晴	气温：35/19
一、工程施工情况： 一、施工进度 1. 今日成品库屋面组件安装已全部完成 2. 今日骨粒车间屋面导轨安装已全部完成 3. 今日制胶车间屋面安装护栏 20% 累计完成 35% 4. 今日骨粒车间铺设步道 5. 今日整改骨粒车间安装采光带警示带 二、监理工作情况： 1、现场检查成品库屋面组件安装情况，检查骨粒车间屋面导轨安装及步道情况，现场查看制胶车间安装护栏情况 三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 14 人 四、现场安全情况：现场施工人员安全帽 反光背心佩戴齐全 五、其他		
填写人： 张浩源 审核人：徐耀生		



