

监 理 日 志

第 42 页 共 页

2020 年 5 月 24 日 星期： 日	天气： 多云	气温： 28/13
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none">1. 今日制胶车间夹具安装 15% 累计完成 15%2. 今日骨粒车间屋面导轨安装完成，消缺中3. 今日制胶车间屋面安装护栏 15% 累计完成 50%4. 今日整改骨粒车间安装采光带警示带5. 今日制胶车间屋面拉拔测试 <p>二、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1 检查骨粒车间屋面导轨消缺情况，现场查看制胶车间安装护栏及夹具情况，现场旁站拉拔测试 <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 14 人</p> <p>四、现场安全情况；现场施工人员安全帽 反光背心佩戴齐全</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人： 张浩源 审核人：徐耀生</p>		



