

监 理 日 志

第 43 页 共 页

2020 年 5 月 25 日

星期： 一

天气：多云

气温：28/13

一、工程施工情况：

一、施工进度

1. 今日制胶车间夹具安装 20% 累计完成 35%
2. 今日骨粒车间屋面导轨安装完成，消缺中
3. 今日制胶车间屋面安装护栏 10% 累计完成 60%
4. 今日骨粒车间吊装组件

二、监理工作情况：

- 1 检查骨粒车间屋面导轨消缺情况，现场查看制胶车间安装护栏及夹具情况，现场旁站骨粒车间组件吊装

三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 20 人

四、现场安全情况：现场施工人员安全帽 反光背心佩戴齐全

五、其他

填写人： 张浩源

审核人：徐耀生



