

监 理 日 志

第 44 页 共 页

2020 年 5 月 26 日 星期： 二	天气： 晴	气温： 25/19
一、工程施工情况： 一、施工进度 1. 今日制胶车间夹具安装 10% 累计完成 45% 2. 今日骨粒车间屋面组件安装 15% 累计完成 15% 3. 今日骨粒车间导轨紧固 30% 累计完成 70% 4. 今日制胶车间导轨安装 10% 累计完成 10% 二、监理工作情况： 1 检查骨粒车间屋面导轨紧固及组件安装情况，现场查看制胶车间夹具安装及导轨安装情况情况 三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 20 人 四、现场安全情况；现场施工人员安全帽 反光背心佩戴齐全 五、其他 填写人： 张浩源 审核人：徐耀生		

