

监 理 日 志

第 46 页 共 页

2020 年 5 月 28 日 星期： 四	天气： 晴	气温： 30/19
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none">1. 今日制胶车间夹具安装 10% 累计完成 65%2. 今日骨粒车间屋面组件安装 10% 累计完成 35%3. 今日骨粒车间导轨紧固 10% 累计完成 90%4. 今日制胶车间导轨安装 20% 累计完成 40% <p>二、监理工作情况：</p> <p>1 检查骨粒车间屋面导轨紧固及组件安装情况，现场查看制胶车间夹具安装及导轨安装情况情况</p> <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 20 人</p> <p>四、现场安全情况；现场施工人员安全帽 反光背心佩戴齐全</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人： 张浩源 审核人：徐耀生</p>		

