

监 理 日 志

第 50 页 共 页

2020 年 6 月 1 日 星期： 一	天气：晴	气温：30/10
一、工程施工情况： 一、施工进度 1. 今日骨粒车间屋面组件安装 10% 累计完成 70% 2. 今日制胶车间导轨安装 20% 累计完成 80% 3. 今日制胶车间护栏安装 10% 累计完成 70% 二、监理工作情况： 1 检查骨粒车间屋面组件安装情况，现场检查制胶车间护栏安装情况，现场检查制胶车间导轨安装情况 三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 16 人 四、现场安全情况：现场施工人员安全帽 反光背心佩戴齐全 五、其他 填写人： 张浩源 审核人：徐耀生		

