

监 理 日 志

第 51 页 共 页

2020 年 6 月 2 日 星期： 二	天气： 晴	气温： 33/19
一、工程施工情况： 一、施工进度 1. 今日骨粒车间屋面组件安装 10% 累计完成 80% 2. 今日制胶车间导轨安装 10% 累计完成 90% 3. 今日制胶车间护栏安装 10% 累计完成 80% 4. 今日制胶车间组件吊装 二、监理工作情况： 1 检查骨粒车间屋面组件安装情况，现场检查制胶车间护栏安装情况，现场检查制胶车间导轨安装情况，现场旁站组件吊装情况 三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 26 人 四、现场安全情况：现场施工人员安全帽 反光背心佩戴齐全 五、其他 填写人： 张浩源 审核人： 徐耀生		

