

# 监 理 日 志

第 52 页 共 页

2020 年 6 月 3 日 星期： 三	天气： 晴	气温： 36/22
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 今日骨粒车间屋面吊装组件</li><li>2. 今日制胶车间导轨安装 10% 累计完成 90%</li><li>3. 今日制胶车间护栏安装 10% 累计完成 90%</li><li>4. 今日业主到现场开施工会议</li><li>4. 下午停工休息</li></ol> <p>二、监理工作情况：</p> <p>1 现场检查制胶车间护栏安装情况，现场检查制胶车间导轨安装情况，现场旁站组件吊装情况</p> <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 16 人</p> <p>四、现场安全情况：现场施工人员安全帽 反光背心佩戴齐全</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人： 张浩源                      审核人：徐耀生</p>		

