

监 理 日 志

第 61 页 共 页

2020 年 6 月 10 日

星期：三

天气：晴

气温：33/26

一、工程施工情况：

一、施工进度

1. 今日骨粒车间组件安装完成 10% 累计完成 80%

2. 今日制胶车间组件安装完成 10% 累计完成 20%

3. 今日制胶车间护栏已全部安装完成

二、监理工作情况：

1. 现场检查组件安装情况，检查制胶车间组件安装情况，检查制胶车间护栏安装情况

三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 12 人

四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全

五、其他

填写人： 张浩源

审核人：徐耀生

