

监 理 日 志

第 65 页 共 页

2020 年 6 月 14 日 星期：日	天气：阵雨	气温：27/22
一、工程施工情况： 一、施工进度 1. 今日骨粒车间组件安装完成 10% 累计完成 90% 2. 今日制胶车间组件安装完成 5% 累计完成 25% 3. 今日骨粒车间及制胶车间组件吊装 4. 今日整理质料 二、监理工作情况： 1. 现场检查组件安装情况，检查制胶车间组件安装情况，现场旁站组件吊装情况 三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 22 人 四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全 五、其他 填写人： 张浩源 审核人：徐耀生		