

监 理 日 志

第 69 页 共 页

2020 年 6 月 18 日 星期：四	天气：阵雨	气温：26/18
一、工程施工情况： 一、施工进度 1. 今日骨粒车间组件逆变器吊装 2. 今日制胶车间组件安装完成 20% 累计完成 60% 3. 今日制胶车间逆变器吊装 4. 今日查看逆变器开箱 5. 今日成品库桥架摆放 二、监理工作情况： 1. 现场检查组件安装情况，检查制胶车间组件安装情况，检查逆变器开箱情况，现场旁站逆变器吊装 三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 15 人 四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全 五、其他		
填写人： 张浩源		审核人：徐耀生

