

监 理 日 志

第 72 页 共 页

2020 年 6 月 21 日 星期：日	天气：阵雨	气温：27/18
<p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <ol style="list-style-type: none">1. 今日骨粒车间组件逆变器安装已完成共计 14 台2. 今日骨粒车间桥架安装3. 今日骨粒车间光伏电缆放线4. 今日制胶车间组件安装完成 10% 累计完成 90%5. 今日制胶车间逆变器安装 <p>二、监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 现场检骨粒检查逆变器安装情况，检查制胶车间组件安装情况，检查制胶车间逆变器安装情况 <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 15 人</p> <p>四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人： 张浩源 审核人：徐耀生</p>		

