

监 理 日 志

第 77 页 共 页

2020 年 6 月 25 日 星期：四	天气：晴	气温：29/15
一、工程施工情况： 一、施工进度 1. 今日骨粒车间组件逆变器安装已完成共计 14 台 2. 今日骨粒车间桥架安装 3. 今日骨粒车间光伏电缆放线 4. 今日制胶车间组件安装累计完成 90% 5. 今日制胶车间逆变器安装 6. 今日整理质料 二、监理工作情况： 1. 现场检骨粒检查逆变器安装情况，检查制胶车间组件安装情况，检查制胶车间逆变器安装情况 三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 15 人 四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全 五、其他 填写人： 张浩源 审核人：徐耀生		