

监 理 日 志

第 78 页 共 页

2020 年 6 月 26 日

星期：五

天气：晴

气温：33/24

一、工程施工情况：

一、施工进度

1. 今日骨粒车间组件逆变器安装已完成共计 14 台
2. 今日骨粒车间桥架安装
3. 今日骨粒车间光伏电缆放线
4. 今日制胶车间组件安装累计完成 90%
5. 今日电缆沟开挖

二、监理工作情况：

1. 现场检骨粒检查逆变器安装情况，检查制胶车间组件安装情况，检查制胶车间逆变器安装情况

三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 15 人

四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全

五、其他

填写人： 张浩源

审核人：徐耀生

