

监 理 日 志

第 84 页 共 页

2020 年 7 月 2 日 星期：四	天气：小雨	气温：30/22
一、工程施工情况： 一、施工进度 1. 今日骨粒车间光伏线放线 2. 今日制胶车间垂直桥架安装 3. 今日制胶车间桥架摆放 4. 今日骨粒车间安装垂直桥架 二、监理工作情况： 1. 现场检骨粒检查逆变器安装情况，检查制胶车间组件安装情况，检查制胶车间逆变器安装情况 三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 14 人 四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全 五、其他 填写人： 张浩源 审核人：徐耀生		