

## 监 理 日 志

第 93 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 2020 年 7 月 11 日<br>星期：六                                                                                                                                                                                                                                           | 天气：大雨 | 气温：29/19 |
| <p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <p>1. 今日 2 号 3 号配电室压电缆头</p> <p>2. 检查电缆米数</p> <p>二、监理工作情况：</p> <p>1. 现场检骨粒检查逆变器安装情况，检查制胶车间组件安装情况，检查制胶车间逆变器安装情况</p> <p>三、现场施工人数：现场施工管理人员 2 人，光伏安装工人 14 人</p> <p>四、现场安全情况：现场施工人员安全措施佩戴齐全</p> <p>五、其他</p> <p>填写人： 张浩源      审核人：徐耀生</p> |       |          |