

监 理 日 志

2020 年 5 月 16 日 星期 六	天气：阴	气温：20-27 度
一、工程施工情况： 1、施工人员夹具安装 80%，轨道安装完成 70% 2、平顶屋面配重块吊装完成 50% 3、下午下雨工人未施工。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 现场施工人员配备安全帽、反光背心、警戒线、现场未出现安全问题。 2、质量监理情况： 检查到现场材料、配重块符合尺寸，夹具材料 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：许青松 审核人：于彬		



● 工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目

施工内容: 彩钢瓦导轨安装

拍摄时间: 2020.05.16 07:56

天气: 阴 20°C

地点: 启东市吕四港镇·闸河一路

海拔: 9.4米

经纬度: 121.531441°E
32.065267°N

今日水印
- 相机 -



● 工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目

施工内容: 彩钢瓦导轨安装

拍摄时间: 2020.05.16 08:06

天气: 阴 20°C

地点: 启东市吕四港镇·闸河一路

海拔: 6.0米

经纬度: 121.530337°E
32.066104°N

今日水印
- 相机 -



● 工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目

施工内容: 彩钢瓦导轨安装

拍摄时间: 2020.05.16 07:57

天气: 阴 20°C

地点: 启东市吕四港镇·闸河一路

海拔: 9.4米

经纬度: 121.531441°E
32.065267°N

今日水印
- 相机 -



● 工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目

施工内容: 彩钢瓦导轨安装

拍摄时间: 2020.05.16 08:07

天气: 阴 20°C

地点: 启东市吕四港镇·闸河一路

海拔: 6.0米

经纬度: 121.530337°E
32.066104°N

今日水印
- 相机 -