

监理工程日报文字描述

工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 5 月 31 日	星期日	天气情况	雨	温度 19-24℃
施工部位	国强西区彩钢瓦屋面				
出勤人数	6 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度 情 况	西区厂房夹具、轨道安装全部完成。 平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。 西区厂房桥架铺设安装完成 20%。			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	暂无材料进场			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	彩钢瓦屋面桥架铺设安装。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	许青松		审 核 人	于彬	

监理工程日报影像

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 5 月 31 日	星期日	天气情况	雨	温度 19-24 ℃
-----	-----------------	-----	------	---	---------------

施工现场影像



编 写 人	许青松	审 核 人	于彬
-------	-----	-------	----

