

监理工程日报文字描述

工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 5 日	星期五	天气情况	阴	温度 21-27℃
施工部位	国强彩钢瓦屋面				
出勤人数	6 人				
施工机械	叉车一台				
工作情况	施工进度 情 况	西区厂房夹具、轨道安装全部完成。 平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。 西区厂房桥架铺设安装完成 35%			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	组件材料进场			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	组件铺设安装。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	许青松		审 核 人	于彬	

监理工程日报影像

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 5 日	星期五	天气情况	阴	温度 21-27℃
施工现场影像					
 工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容: 组件到货 拍摄时间: 2020.06.05 10:36 天气: 雨 22℃ 地点: 启东市吕四港镇·江苏国强工具有限公司 海拔: 6.7米 经纬度: 121.532998°E 32.065441°N 今日水印 — 相机 —  工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容: 组件到货 拍摄时间: 2020.06.05 08:45 天气: 阴 23℃ 地点: 启东市吕四港镇·江苏国强工具有限公司 海拔: 6.6米 经纬度: 121.530973°E 32.062952°N 今日水印 — 相机 —					



编写人

许青松

审核人

于彬

