

监理工程日报文字描述

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 8 日	星期一	天气情况	晴	温度 20-28℃
施工部位	国强彩钢瓦屋面				
出勤人数	10 人				
施工机械	吊车一台				
工作情况	施工进度 情 况	西区厂房夹具、轨道安装全部完成。 平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。 西区厂房桥架铺设安装完成 60% 彩钢瓦 6 号厂房屋面组件吊装铺设完成，			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	组件材料进场，汇流箱材料进场。			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	组件吊装铺设。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
	填 报 人	许青松		审 核 人	于彬

监理工程日报影像

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 8 日	星期一	天气情况	晴	温度 20-28 ℃
施工现场影像					
 工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容: 组件吊装 拍摄时间: 2020.06.08 08:21 天气: 多云 21℃ 地点: 南通市·江苏国强工具有限公司 海拔: 6.8米 经纬度: 121.533153°E 32.065908°N 今日水印相机  工程记录 施工区域: 江苏国强电动工具光伏发电项目 施工内容: 组件吊装 拍摄时间: 2020.06.08 08:20 天气: 多云 21℃ 地点: 南通市·江苏国强工具有限公司 海拔: 6.7米 经纬度: 121.532905°E 32.065454°N 今日水印相机					



● **工程记录**

施工区域:	江苏国强电动工具光伏发电项目
施工内容:	组件吊装
拍摄时间:	2020.06.08 08:08
天气:	多云 21℃
地点:	南通市·江苏国强工具有限公司
海拔:	6.7米
经度:	121.533208°E
纬度:	32.065425°N

今日水印
— 相机 —



● **工程记录**

施工区域:	江苏国强电动工具光伏发电项目
施工内容:	组件吊装
拍摄时间:	2020.06.08 08:08
天气:	多云 21℃
地点:	南通市·江苏国强工具有限公司
海拔:	6.7米
经度:	121.533208°E
纬度:	32.065425°N

今日水印
— 相机 —

编写人

许青松

审核人

于彬

