

监理工程日报文字描述

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 12 日	星期五	天气情况	晴	温度 26-29℃
施工部位	国强彩钢瓦屋面				
出勤人数	10 人				
施工机械	吊车一台				
工作情况	施工进度 情 况	平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。 西区厂房桥架铺设安装完成 60% 彩钢瓦 6、5 号厂房屋面组件吊装铺设完成， 彩钢瓦 4 号厂房吊装。 组件铺设安装 15%			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	现场安全警示标志，安全员到场，安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	组件材料进场，汇流箱材料进场，并网柜，室外箱。			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	组件铺设安装			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	许青松		审 核 人	于彬	

监理工程日报影像

工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 12 日	星期五	天气情况	晴	温度 26-29 ℃
-----	-----------------	-----	------	---	---------------

施工现场影像





工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏
发电项目
施工内容: 组件吊装
拍摄时间: 2020.06.12 13:45
天气: 阴 32℃
地点: 南通市·闸河二路
海拔: 6.7米
经纬度: 121.532053°E
32.064280°N

今日水印
— 相机 —

编写人

许青松

审核人

于彬