

## 监理工程日报文字描述

工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

|      |                 |                                                                                    |      |       |              |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|
| 日 期  | 2020 年 6 月 16 日 | 星期二                                                                                | 天气情况 | 雨     | 温度<br>20-24℃ |
| 施工部位 | 国强彩钢瓦屋面         |                                                                                    |      |       |              |
| 出勤人数 | 9 人             |                                                                                    |      |       |              |
| 施工机械 | 无               |                                                                                    |      |       |              |
| 工作情况 | 施工进度<br>情 况     | 平顶屋面避雷扁铁焊接完成 90%。<br>西区厂房桥架铺设安装完成 60%<br>组件铺设安装 25%，汇流箱、逆变器安装 20%。<br>因下雨天气全天未能施工。 |      |       |              |
|      | 施工质量<br>情 况     | 符合设计要求。                                                                            |      |       |              |
|      | 安全生产<br>情 况     | 现场安全警示标志，安全员到场，安全生产情况可控。                                                           |      |       |              |
|      | 材料、设备<br>进出场情况  | 组件材料进场，汇流箱材料进场，并网柜，室外箱，逆变器进场。                                                      |      |       |              |
|      | 监理发出指<br>令情况    | 无                                                                                  |      |       |              |
|      | 次日工作<br>安 排     | 组件铺设安装，逆变器、汇流箱安装。                                                                  |      |       |              |
|      | 设计变更、<br>核定单情况  |                                                                                    |      |       |              |
|      | 现场需解决<br>的问题    |                                                                                    |      |       |              |
|      | 其 它             | 人员体温均正常。                                                                           |      |       |              |
|      | 填 报 人           | 许青松                                                                                |      | 审 核 人 | 于彬           |

