

监理工程日报文字描述

工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 23 日	星期二	天气情况	雨	温度 24-26℃
施工部位	国强工具厂区				
出勤人数	14 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度 情 况	组件铺设安装 30%，汇流箱、逆变器安装 60% 主电缆铺设放线，1 号配电柜接线。 东区彩钢瓦主电缆铺设安装，室外配电柜安装完成。 彩钢瓦直流线铺设安装完成 20%			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	现场安全警示标志，安全员到场，安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	组件材料进场，汇流箱材料进场，并网柜，室外箱，逆变器进场 主电缆材料进场。			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	组件铺设安装，逆变器、汇流箱安装，电缆铺设安装，配电柜安 装。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
	填 报 人	许青松		审 核 人	于彬

监理工程日报影像

工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 23 日	星期二	天气情况	雨	温度 24-26 ℃
-----	-----------------	-----	------	---	---------------

施工现场影像





编写人

许青松

审核人

于彬