

监理工程日报文字描述

工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 25 日	星期四	天气情况	阴	温度 23-26℃
施工部位	国强工具厂区				
出勤人数	17 人				
施工机械	吊车一台				
工作情况	施工进度 情 况	汇流箱、逆变器安装 60% 彩钢瓦直流线铺设安装完成 40% 彩钢瓦组件安装完成 90% 1、2、3 号配电室接线全部完成。			
	施工质量 情 况	符合设计要求。			
	安全生产 情 况	现场安全警示标志，安全员到场，安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	组件材料进场，汇流箱材料进场，并网柜，室外箱，逆变器进场 主电缆材料进场。			
	监理发出指 令情况	无			
	次日工作 安 排	组件铺设安装，逆变器、汇流箱安装，电缆铺设安装，配电柜安 装。			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
	填 报 人	许青松		审 核 人	于彬

监理工程日报影像

工程名称: 江苏国强电动工具有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 25 日	星期四	天气情况	阴	温度 23-26 ℃
-----	-----------------	-----	------	---	---------------

施工现场影像





工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏
发电项目

施工内容: 并网柜接线安装

拍摄时间: 2020.06.25 08:39

天气: 阴 24℃

地点: 南通市·闸河一路

今日水印
- 相机 -

编写人	许青松	审核人	于彬
-----	-----	-----	----