

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 28 日

天气: 大雨转阴

星期: 日

气温: 25° -27°

工程名称: 昆山普枫新能源有限公司昆山普淀仓储有限公司 2000kwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视现场屋面安装组件	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	昆山陆家普洛斯物流园, 施工人员: 11 人, 上午下雨无施工, 下午 B1 库屋面安装组件 昆山淀山湖普洛斯物流园, 施工人员: 7 人, 上午下雨无施工, 下午 A3 库屋面安装组件, 安装桥架
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蔡扣林
记录人: 蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于彬