

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 05 月 17

天气: 晴

星期: 二 天

气温: 22~33°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场屋面防腐, 采光带警示标识未设立存在安全隐患, 现场要求施工负责人采购警戒线做好防护, 天气较热要求合理安排施工时间, 做好防暑工作采购防暑物品采购。 2、做好项目预算。 3、整理监理资料完善监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司	厂房彩钢瓦防腐 5 人 防腐面积约 200 平方	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	