

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 05 月 21

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 22~33°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日上午下雨现场未施工下午加固升高车进入施工现场，要求做好与业主沟通，加固方案未见督促尽快提交，并对现场存在的问题汇总形成监理联系单 002、003 以及通知单。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 5 人 防腐面积 100 平方	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	