

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 05 月 24

天气: 阵雨

星期: 且

气温: 22~33°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场加固施工,两台登高车施工人员已佩戴安全带。 2、升降机周围警示带已安放。 3、安全员在岗指挥施工。 4、整理监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 5 人 拉杆安装 110 根	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	