

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 02

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 22~33°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午巡视现场加固施工，今日施工人员你主要对厂房中部进行加固，一台登高车施工人员已佩戴安全带，安全员在岗，加固车周围安全员在岗指挥施工。 2、施工半径内警戒带安装到位 3、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	友联绿建 工程建设 有限公司	施工人员 4 人 拉杆安装 50 根	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	