

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 04

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 22~33°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场厂房加固施工, 施工人员增加一人因场地限制施工进度较慢, 督促现场做好安全措施, 两名人员负责在底部协调指挥登高车移动。 2、施工半径内警戒带安装到位, 施工人员安全带佩戴齐全。 3、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 5 人 拉杆安装 70 根	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	