

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 05

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 22~33°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日主要对做好防腐及厂房加固进行巡视，屋面防腐基本喷涂均匀，安全员在岗指挥登高车施工及周边安全，因场地限制下午施工车撞到场内设备导致偏移第一时间修复。 2、施工半径内警戒带安装到位，施工人员安全带佩戴齐全。 3、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	友联绿建工程建设有限公司	施工人员 7 人 拉杆安装 80 根	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	