

监 理 日 志 ()

日期: 2020年 06月 08

天气: 暴雨

星期: 一

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视加固施工现场, 施工人员安全用品佩戴齐全, 安全员全天在岗, 截止晚下班厂房内部拉杆安装全部完成, 剩余彩钢瓦更换及东西两端钢梁加固预计材料三天后到货 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建 工程建设 有限公司	施工人员 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	