

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2020年 06月 09

天气: 暴雨

星期: 二

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同业主对现场施工进行巡视,因部分加固材料未到施工现场一人在屋顶进行彩钢瓦刷漆施工,业主沟通施工方尽快采购防腐材料及加固材料,加快施工。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	友联绿建 工程建设 有限公司	施工人员 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	