

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 12

天气: 暴雨

星期: 五

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视屋面除锈，施工人员五人，检查面漆喷涂及彩钢瓦除锈基本符合图纸要求，因人员较少及施工工具问题施工进度较慢，督促施工负责人尽快增加施工人员采购施工材料。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 5 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	