

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 13

天气: 暴雨

星期: 六

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、今日业主方及施工方我方对现场屋面施工进行检查，因施工人员较少，施工技术落后及材料到货较慢，施工进度较慢，业主方现场要求增加施工人员，采购喷漆设备及油漆加快施工进度，台风将至清理做好垃圾做好防台工作。。 2、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建工程建设有限公司	施工人员 5 人
其它事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):