

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 20

天气: 晴

星期: 日

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视屋面彩钢瓦除锈喷漆,发现未除锈情况下进行底漆喷涂,现场要求施工负责人立即进行彩钢瓦表面清理后报我部及业主部验收合格后进行下部施工。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	友联绿建工程建设有限公司	施工人员 4 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	