

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 24

天气: 晴

星期: 三

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因现场施工材料未到场，现场未施工督促施工负责人抓紧采购施工材料，下午彩钢瓦成分检查报告已发送至业主技术部，等待处理结果。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 4 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	