

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 07 月 04

天气: 晴

星期: 六

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场加固施工,发现高空作业人员未佩戴安全带,机械作业半径内未设置警示标识,施工负责人安全意识松懈,现场要求临时停工整改并下发整改联系单,下午巡视现场按照整改要求完成整改。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 6 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	