

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 07 月 12

天气: 晴

星期: 日

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、截止今日加固檩条安装完成, 剩余彩钢瓦更换未完成, 完成加固工程总量的百分之七十, 沟通施工方采购人员彩钢瓦预计周二到场。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):