

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 07 月 13

天气: 晴

星期: 一

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场加固施工人员进行,原吊装至屋面不合格彩钢瓦退场处理,新采购彩钢瓦预计星期三早晨到场,因材料不全现场未进行其他项施工,下午我方及业主方施工方对后续施工进行沟通,督促光伏施工人员尽快到场。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 5 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	