

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 07 月 15

天气: 晴

星期: 三

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场彩钢瓦到货, 施工人员进行彩钢瓦吊装施工, 吊车周围设置警示标识, 安全员在岗指挥吊装, 检查彩钢瓦厚度符合合同要求, 检查质量报告及彩钢瓦尺寸, 中间尺寸偏差半公分夹具无法固定, 施工采购沟通厂家协调中。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):